



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento		SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM,																	
Logradouro		Rua Erwino Menegotti, 478																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00	25.644,53	25,00	25.644,53	25,00	25.644,53	25,00	25.644,53	0,00		0,00		0,00		0,00		102.578,12	
2	DRENAGEM	50,00	173.571,10	50,00	173.571,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		347.142,20	
3	TERRAPLENAGEM	80,00	79.230,11	20,00	19.807,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		99.037,64	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		30,00	532.904,97	40,00	710.539,97	30,00	532.904,98	0,00		0,00		0,00		0,00		1.776.349,92	
4.1	PAVIMENTO NOVO																		
5	MEIO-FIO E PASSEIOS	0,00		0,00		20,00	19.790,14	80,00	79.160,56	0,00		0,00		0,00		0,00		98.950,70	
6	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		100,00	16.740,89	0,00		0,00		0,00		0,00		16.740,89	
7	CERCAMENTO	50,00	74.451,41	50,00	74.451,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148.902,83	
8	PORTÕES DE ACESSO	0,00		100,00	19.118,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.118,14	
TOT. (%)		13,53		32,41		28,98		25,09										100,00	
Recurso																			
C. Fin.		352.897,15		845.497,69		755.974,64		654.450,96										2.608.820,44	
C. Fis.																			
TOT. (R\$)		352.897,15		845.497,69		755.974,64		654.450,96										2.608.820,44	

Assinatura

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
 Engenheiro(a) Civil
 CREA 1376276
 ART: 10059547-7