



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO																	
Logradouro	Rua Germano Vagner, 300																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Canteiro de Obras	35,00	4.030,05	35,00	4.030,04	30,00	3.454,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.514,41
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35,00	4.516,51	35,00	4.516,51	30,00	3.871,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.904,32
3	INFRAESTRUTURA	80,00	56.518,65	20,00	14.129,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.648,31
4	SUPRAESTRUTURA	0,00		80,00	46.591,01	20,00	11.647,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.238,76
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DO MURO	0,00		0,00		100,00	24.449,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.449,46
TOT. (%)		36,60		38,97		24,43												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		65.065,21		69.267,22		43.422,83												177.755,26
TOT. (R\$)		65.065,21		69.267,22		43.422,83												177.755,26

Assinatura

TUHÃ SCHMITT DO EVANGELHO
Saneamento
CREA 164930-6
ART: A PREENCHER