



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL COMPLETO (04/2023)																	
Logradouro	R. Erwino Menegotti, 478																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	6,00	8.035,96	6,00	8.035,96	9,00	12.053,94	10,00	13.393,26	10,00	13.393,26	11,00	14.732,59	12,00	16.071,91	11,00	14.732,59	100.449,47
2	GALPÃO 01	0,00		0,00		30,00	156.553,35	30,00	156.553,37	30,00	156.553,37	10,00	52.184,46	0,00		0,00		521.844,55
3	GALPÃO 02	0,00		0,00		0,00		10,00	78.284,37	20,00	156.568,74	30,00	234.853,10	40,00	313.137,47	0,00		782.843,68
4	GALPÃO 03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	82.470,63	30,00	123.705,95	50,00	206.176,58	412.353,16
5	SETOR DE CONTROLE DE PERDAS	20,00	44.224,27	40,00	88.448,53	30,00	66.336,40	10,00	22.112,13	0,00		0,00		0,00		0,00		221.121,33
6	CORREÇÕES LABORATÓRIOS	100,00	40.788,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.788,64
7	ALMOXARIFADO PARA ITENS ADMINISTRATIVOS	30,00	10.848,89	60,00	21.697,78	10,00	3.616,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.162,97
8	SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80,00	29.786,84	20,00	7.446,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.233,55
9	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	30.085,51	40,00	40.114,00	30,00	30.085,50	100.285,01
10	MARQUISE EM FRENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	47.730,73	47.730,73
11	BALANÇA	50,00	95.816,65	50,00	95.816,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		191.633,30
12	PÁTIO CENTRAL	0,00		0,00		0,00		20,00	45.544,21	0,00		0,00		0,00		0,00		45.544,21
13	GALPÃO FUNDOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	5.916,22	5.916,22
14	GALPÃO 04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	21.495,21	21.495,21
15	GALPÃO 05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	41.189,25	41.189,25
16	GALPÃO 06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
17	GALPÃO 07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		20,00	97.320,80	0,00		20,00	97.320,80	0,00		0,00		20,00	97.320,80	291.962,40
19	REDE DE LÓGICA	0,00		0,00		0,00		50,00	30.656,82	0,00		0,00		0,00		0,00		30.656,82
20	GUARITA PARA PESAGEM	0,00		0,00		40,00	17.828,01	60,00	26.742,02	0,00		0,00		0,00		0,00		44.570,03
21	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	21.005,58	0,00		0,00		21.005,58

TOT. (%)		5,85	5,64	9,01	9,51	10,80	11,09	12,57	11,84	76,32
Recurso										0,00
C. Fin.		229.501,25	221.445,63	353.708,80	373.286,18	423.836,17	435.331,87	493.029,33	464.646,88	2.994.786,11
TOT. (R\$)		229.501,25	221.445,63	353.708,80	373.286,18	423.836,17	435.331,87	493.029,33	464.646,88	2.994.786,11