



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - BAIROS ILHA DA FIGUEIRA E NEREU RAMOS																	
Logradouro		Rua Alberto Antonio Klein																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	Canteiro de Obras	48,60	6.421,90	8,23	1.087,85	8,23	1.087,85	9,57	1.264,35	8,23	1.087,85	8,23	1.087,85	8,90	1.176,10			13.213,75	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16	14,29	2.180,16			15.261,12	
3	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - ILHA DA FIGUEIRA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
3.1	CERCAMENTO	50,00	47.759,79	50,00	47.759,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			95.519,58	
3.2	CANCELAS PARA CONTROLE DE ACESSO	8,39	1.132,03		0,00	91,61	12.363,24		0,00		0,00		0,00		0,00			13.495,27	
3.3	GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
3.3.1	INFRAESTRUTURA	100,00	5.491,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			5.491,89	
3.3.2	SUPRAESTRUTURA	50,00	14.561,06	50,00	14.561,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			29.122,11	
3.3.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	48,46	2.042,01		0,00	51,54	2.172,11		0,00		0,00		0,00		0,00			4.214,12	
3.3.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		0,00	48,40	30.080,51	43,86	27.257,99	7,75	4.815,24		0,00		0,00		0,00			62.153,74	
3.3.5	COBERTURA		0,00	42,52	3.243,32	57,48	4.383,95		0,00		0,00		0,00		0,00			7.627,27	
3.3.6	ESQUADRIAS		0,00		0,00	100,00	18.992,30		0,00		0,00		0,00		0,00			18.992,30	
3.3.7	HIDROSSANITÁRIO	1,42	218,52	36,76	5.676,98	61,82	9.547,16		0,00		0,00		0,00		0,00			15.442,66	
3.3.8	ELÉTRICA E DADOS	17,80	4.132,59	21,76	5.052,43	60,44	14.031,63		0,00		0,00		0,00		0,00			23.216,65	
3.3.9	CLIMATIZAÇÃO		0,00	7,76	283,15	92,24	3.363,90		0,00		0,00		0,00		0,00			3.647,05	
3.3.10	LOUÇAS E METAIS		0,00		0,00		0,00	100,00	4.824,38		0,00		0,00		0,00			4.824,38	
3.3.11	LIXEIRA E ENTRADAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ALVENARIA	66,77	3.233,14		0,00		0,00	33,23	1.608,97		0,00		0,00		0,00			4.842,11	
3.3.12	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS		0,00		0,00		0,00	100,00	456,20		0,00		0,00		0,00			456,20	
4	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - NEREU RAMOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
4.1	CERCAMENTO		0,00		0,00		0,00	40,00	57.230,73	40,00	57.230,73	20,00	28.615,37		0,00			143.076,83	
4.2	CANCELAS PARA CONTROLE DE ACESSO		0,00		0,00		0,00	8,39	1.132,03		0,00	91,61	12.363,24		0,00			13.495,27	
4.3	GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
4.3.1	INFRAESTRUTURA		0,00		0,00		0,00	100,00	5.566,54		0,00		0,00		0,00			5.566,54	
4.3.2	SUPRAESTRUTURA		0,00		0,00		0,00	50,00	14.561,06	50,00	14.561,05		0,00		0,00			29.122,11	
4.3.3	IMPERMEABILIZAÇÕES		0,00		0,00		0,00	48,46	2.042,01		0,00	51,54	2.172,11		0,00			4.214,12	
4.3.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		0,00		0,00		0,00		0,00	48,40	30.080,51	43,86	27.257,99	7,75	4.815,24			62.153,74	
4.3.5	COBERTURA		0,00		0,00		0,00		0,00	42,52	3.243,32	57,48	4.383,95		0,00			7.627,27	
4.3.6	ESQUADRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	18.992,30		0,00		0,00			18.992,30	

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
4.3.7	HIDROSSANITÁRIO		0,00		0,00		0,00	3,57	218,52	96,43	5.903,40		0,00		0,00			6.121,92
4.3.8	ELÉTRICA E DADOS		0,00		0,00		0,00	17,69	4.061,91	19,86	4.561,90	62,45	14.340,96		0,00			22.964,77
4.3.9	CLIMATIZAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	7,76	283,15	92,24	3.363,90		0,00			3.647,05
4.3.10	LOUÇAS E METAIS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.824,38			4.824,38
4.3.11	LIXEIRA E ENTRADAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ALVENARIA		0,00		0,00		0,00	66,77	3.233,14		0,00		0,00	33,23	1.608,97			4.842,11
4.3.12	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	456,20			456,20
TOT. (%)			5,41		6,82		5,92		6,40		7,39		7,12		0,93			40,01
Recurso																		0,00
C. Fin.			87.173,09		109.925,24		95.380,29		103.195,24		119.132,07		114.757,83		15.061,05			644.624,81
TOT. (R\$)			87.173,09		109.925,24		95.380,29		103.195,24		119.132,07		114.757,83		15.061,05			644.624,81

Assinatura

\_\_\_\_\_  
THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 1376276  
ART: 90016494-2