



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI																
Logradouro		Rua Erwino Menegotti, 222																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	Canteiro de Obras	80,00	69.876,63	0,00		20,00	17.469,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		87.345,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00	18.956,14	33,00	18.956,13	34,00	19.530,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.442,83
3	PILAR DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO	80,00	5.501,11	20,00	1.375,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.876,39
4	BLOCO DE ANCORAGEM NO ENROCAMENTO	0,00		50,00	1.274,73	50,00	1.274,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.549,47
5	TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ESGOTO DN 300MM	0,00		100,00	199.917,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		199.917,79
6	INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DN400MM	0,00		80,00	80.320,00	20,00	20.080,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.400,00
7	TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ÁGUA DN 400MM	0,00		0,00		100,00	261.967,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261.967,63
TOT. (%)		13,17		42,13		44,71												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		94.333,88		301.843,93		320.322,09												716.499,90
TOT. (R\$)		94.333,88		301.843,93		320.322,09												716.499,90

Assinatura

BRUNO DILMO DE SOUZA  
 Engenheiro(a) Civil  
 CREA 119.617-8  
 ART: 9025378-0