



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI																	
Logradouro	Rua Erwino Menegotti, 222																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Canteiro de Obras	80,00	15.583,79	0,00		20,00	3.895,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.479,74
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00	17.082,05	33,00	17.082,04	34,00	17.599,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.763,77
3	PILAR/SAPATA DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO	80,00	9.786,52	20,00	2.446,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.233,15
4	BLOCO DE ANCORAGEM NO ENROCAMENTO	0,00		50,00	2.465,18	50,00	2.465,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.930,37
5	TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ESGOTO DN 300MM	0,00		100,00	218.559,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		218.559,60
6	INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DN400MM	0,00		80,00	80.608,00	20,00	20.152,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.760,00
7	TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ÁGUA DN 400MM	0,00		0,00		100,00	292.874,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		292.874,63
TOT. (%)		6,06		45,84		48,10												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		42.452,36		321.161,45		336.987,45												700.601,26
TOT. (R\$)		42.452,36		321.161,45		336.987,45												700.601,26

Assinatura

BRUNO DILMO DE SOUZA

null

CREA 119.617-8

ART: 9025378-0