



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

| Agente promotor / | | Município de Jaraguá do Sul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Empreendimento | | EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETE SÃO LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logradouro | | Rua João Januário Ayroso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Total | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,00 | 3.939,18 | 7,00 | 6.893,59 | 13,00 | 12.802,38 | 11,00 | 10.832,78 | 7,00 | 6.893,59 | 20,00 | 19.695,97 | 15,00 | 14.771,98 | 15,00 | 14.771,98 | 90.601,45 | |
| 2 | Canteiro de Obras | 100,00 | 10.542,15 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.542,15 | |
| 3 | ADEQUAÇÃO BARRILETE ENTRADA | 10,00 | 133.879,12 | 20,00 | 267.758,27 | 30,00 | 401.637,40 | 20,00 | 267.758,27 | 20,00 | 267.758,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.338.791,33 | |
| 4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | 416.737,20 | 40,00 | 555.649,60 | 30,00 | 416.737,20 | 1.389.124,00 | |
| 5 | SISTEMA DE DIFUSORES DE AR | 0,00 | | 0,00 | | 20,00 | 97.844,12 | 30,00 | 146.766,18 | 0,00 | | 50,00 | 244.610,30 | 0,00 | | 0,00 | | 489.220,60 | |
| 6 | SISTEMA DE VERTORES DOS REATORES | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | 128.243,41 | 0,00 | | 30,00 | 128.243,40 | 256.486,81 | |
| TOT. (%) | | 3,95 | | 7,32 | | 13,65 | | 11,33 | | 7,32 | | 21,56 | | 15,20 | | 14,91 | | 95,23 | |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| C. Fin. | | 148.360,45 | | 274.651,86 | | 512.283,90 | | 425.357,23 | | 274.651,86 | | 809.286,88 | | 570.421,58 | | 559.752,58 | | 3.574.766,34 | |
| TOT. (R\$) | | 148.360,45 | | 274.651,86 | | 512.283,90 | | 425.357,23 | | 274.651,86 | | 809.286,88 | | 570.421,58 | | 559.752,58 | | 3.574.766,34 | |