



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		EMISSÁRIO ETE ÁGUA VERDE																
Logradouro		BR 280																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	26,50	14.274,93	28,80	15.513,89	26,20	14.113,33	18,50	9.965,52	0,00		0,00		0,00		0,00		53.867,67
2.1	ANCORAGEM GALERIA 7X3 M	40,00	40.034,00	60,00	60.050,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.084,99
2.2	PRÉ-MOLDADO PARA ANCORAGEM NO LEITO DO RIO	20,00	13.554,34	20,00	13.554,34	30,00	20.331,50	30,00	20.331,50	0,00		0,00		0,00		0,00		67.771,68
2.3	Demolição e Retirada	100,00	1.186,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.186,20
3	ESTRUTURA SANITÁRIA - MATERIAL	25,00	106.755,39	25,00	106.755,40	30,00	128.106,47	20,00	85.404,32	0,00		0,00		0,00		0,00		427.021,58
4	ESTRUTURA SANITÁRIA - CIVIL	25,00	19.266,98	25,00	19.266,98	30,00	23.120,37	20,00	15.413,58	0,00		0,00		0,00		0,00		77.067,91
5	PAISAGISMO E INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	55.028,10	0,00		0,00		0,00		0,00		55.028,10
TOT. (%)		24,94		27,51		23,74		23,80										100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		195.071,84		215.141,60		185.671,67		186.143,02										782.028,13
TOT. (R\$)		195.071,84		215.141,60		185.671,67		186.143,02										782.028,13

Assinatura

TUHÁ SCHMITT DO EVANGELHO

Saneamento  
 CREA 164930-6  
 ART: 8400842-8