

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEBOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul Erwino Menegotti	PRAZO TOTAL 6 meses DATA 01/09/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 879.056,19
--	--	--	---

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6			Total
1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO	1.514,99 10,00%	2.272,50 15,00%	1.515,00 10,00%	4.544,99 30,00%	4.544,99 30,00%	757,50 5,00%	0,00%	0,00%	15.149,97
2	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.822,47 50,00%	27.822,48 50,00%	0,00%	0,00%	55.644,95
3	CONSTRUÇÃO MODIFICAÇÃO BANHEIROS INFERIORES	56.576,37 50,00%	56.576,37 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.152,74
3.1	ALVENARIAS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.1.1	ESTRUTURAL	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.1.2	FECHAMENTO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA ALVENARIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.2.1	HIDRAULICA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.2.1.1	ESGOTO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.2.1.2	ÁGUA FRIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
3.3	ACABAMENTOS BANHEIRO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
4	ESCRITÓRIOS DIVISÓRIA, FORRO E PORTAS	0,00%	0,00%	87.121,07 20,00%	87.121,07 20,00%	130.681,60 30,00%	130.681,60 30,00%	0,00%	0,00%	435.605,34
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS ESCRITÓRIOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.1	PISO INFERIOR	0,00%	3.994,08 5,00%	35.946,73 45,00%	39.940,82 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79.881,63
5.1.1.1	EQUIPAMENTOS INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.1.2	QUADROS ELETRICOS INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.1.3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.1.4	CABOS INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.2	PISO SUPERIOR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.339,47 50,00%	39.339,47 50,00%	0,00%	0,00%	78.678,94
5.1.2.1	EQUIPAMENTOS SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.2.2	QUADROS ELETRICOS SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.2.3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.1.2.4	CABOS SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.2	INSTALAÇÕES REDE DADOS E LOGICA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.2.1	PISO INFERIOR	0,00%	0,00%	18.954,18 50,00%	18.954,18 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.908,36
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS LOGICA INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.2.1.2	INFRAESTRUTURA LOGICA INFERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.2.2	PISO SUPERIOR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.832,77 50,00%	15.832,77 50,00%	0,00%	0,00%	31.665,54
5.2.2.1	EQUIPAMENTOS LOGICA SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
5.2.2.1.1	INFRAESTRUTURA DADOS SUPERIOR	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6	PINTURAS GERAL	0,00%	1.354,81 10,00%	2.032,24 15,00%	2.032,24 15,00%	2.709,65 20,00%	5.419,30 40,00%	0,00%	0,00%	13.548,24
7	ADMINISTRAÇÃO	2.968,91 16,66%	2.968,89 16,66%	2.970,67 16,67%	2.970,67 16,67%	2.970,67 16,67%	2.970,67 16,67%	0,00%	0,00%	17.820,48
TOT. (%)		6,95	7,64	16,90	17,70	25,47	25,35			100,00

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEDEV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



TOT. (R\$)	61.060,27	67.166,65	148.539,89	155.563,97	223.901,62	222.823,79			879.056,19
C. FIN. (R\$)	61.060,27	67.166,65	148.539,89	155.563,97	223.901,62	222.823,79			879.056,19
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)									
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)									
RECURSO									

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEONARDO FELIPE WEHMUTH
Data: 01/09/2026 10:21:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO WEHMUTH

CREA 180485-9
ART: 10625410-9

gov.br

Documento assinado digitalmente
THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
Data: 02/09/2026 09:51:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>